

Al Sr Alcalde de Crules

Castellón 29 Marzo 1883

Muy Sr. mío y amigos: hace ya algunos días que han quedado terminadas las bóvedas de la casa de compuertas sobre la acequia de la Gauda, y hechos los estribos para los arcos de las rejillas de las dos acequias. En la actualidad están ya construyéndose las pilas y estribos para el dicho casa dentro del cauce de la nueva acequia de Crules, y es de presumir que en la próxima semana quedarán también terminadas las bóvedas y podrán levantarse el muro del edificio y construir la cubierta y muro de cercas. Esta obra quedará terminada dentro de pocos días.

Cuando quedó la acequia en seco, reconocí el muro viejo del cajero, y observé que la mayor parte se encontraba en malísimo estado y en peligro de ruina. La causa constricta, en que cuando antiguamente se construían, no se dio

a' los cimientos la profundidad necesaria, y los
fundaron sobre tierra; y como las aguas al
caer desde la solera de los partidores habian
hecho un gran hoyo en el fondo de la acequia,
arrastaron el terreno sobre que descansaban
los muros, y socabaron por debajo hasta tal
punto, que no hubiera transcurrido mucho
tiempo sin venirse abajo, a' no haber ocurrido
la construccion de la casa de conjuetas. Mas
habido por absoluta necesidad de derribar al-
guna traza de estos muros de cajero, porque
sobre ellos se ha de levantar la tapia o muro
de cerca que ha de cerrar todo aquello, y re-
construirla de nuevo: y para evitar que en
la sucesiva sigan las aguas socabando el fondo
de la acequia tambien me he visto precisado
a' disponer que se hiciera un encachado de
mamposteria en dicho fondo, hasta parar la
casa de conjuetas. Los cimientos de la casa, se
han hecho sobre la roca, que se ha encontrado
proximamente a' la profundidad de 148 metros:
de modo que resulta una construccion buena, y a'

mi juicio, libre de toda eventualidad.

Tambien nos hemos encontrado con que en la aun
transcurrida desde que se hicieron los planos hasta
ahora, han encachado los de Durriana la acequia
Churana enfrente de la casa de conjuetas: de mo-
do, que para cerrar la acequia por este punto,
ha habido necesidad de construir dos arcos de
tres metros, en vez de uno que teniamos señalado
en el plano.

Participo a' V. todo este detalle, para su con-
ciencia, el del ajustamiento y el de la junta.

Ya se que estai V. enterado de la real or-
den desestimando el recurso que Durriana
interpuso contra la derivacion de las aguas para
la construccion de la casa. Yo lo vipe el dia 12;
pero estaba enfermo, y como por otra parte
esta resolucion ya no tenia interes, porque tenia
mas la obra fuera del agua, no me apresure a
participarcela.

Disponga V. de un affuso ant. p. l.

q. l. m. b.

Quis Alfonso

[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely from a historical document.]